

Verbale sopralluogo

Cantiere Fortezza area 2

Data 9/11/2023

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano
- Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,
- Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti
- Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi

Ordinanze e concessioni

- Concessione: 2126/2023 20/07/2023
- Mobilità: 4997/2023 08/08/2023
 - Inizio 25/08/2023
 - Fine 23/09/2023
- Acustica: DD/2023/04303 23/05/2023
 - Inizio 15/05/2023
 - Fine 31/12/2026

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento del bastione Cavaniglia della Fortezza da basso mediante il metodo jet-grouting. Il sistema permette di consolidare il basamento del bastione attraverso perforazioni e successivamente l'iniezione di cls ad alta pressione, a tal fine il macchinario per il processo dovrà avere una base di appoggio fissa e stabile che sarà realizzata in c.a.. All'interno del cantiere verranno installati tutte le attrezzature necessarie per le lavorazioni previste e i box di cantiere. Successivamente sarà posizionata un'autogru tra il ponte di ingresso di Porta Faenza e la sede tramviaria per permettere la movimentazione e l'installazione del macchinario per il jet-grouting. I lavori di consolidamento andranno di pari passo con il cantiere dell'Area 1.

Lavoro effettuati e attività in corso:

Installata un'impalcatura a protezione di tutto il cantiere rivestita con teli raffigurati porzioni di Firenze e mura. Attualmente ancora in fase di cantierizzazione, è stata terminata la realizzazione del muro in c.a. per la prossima installazione del macchinario per iniezione jet grouting di consolidamento.

Cronoprogramma

Settimane	Ottobre					Novembre					Dicembre					Gennaio				
	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°
Cantierizzazione																				
Sistemazione macchine																				
Immissione																				
Ripristino																				

Considerato che l'appaltatore è in attesa della documentazione necessaria per procedere al completamento della cantierizzazione dell'Area 1 non è possibile stabilire le tempistiche delle fasi successive

Annotazioni Monitoraggio ambientale

.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

.....

Annotazioni divulgazione

.....

Note aggiuntive

Sarà portata una gru da 250t che sarà posizionata poco prima del ponte di collegamento tra la sede della piazza della fermata della tramvia e la Fortezza.

Durante questa fase sarà da porre in attenzione durante la fase di attraversamento della sede tramviaria per i cavi di alimentazione della tramvia

FOTO

