

NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE URBANA LINEA AV
PROGETTO STRALCIO – SCAVO STAZIONE AV E MESSA A DIMORA MATERIALE

REPORT n.8 - AVANZAMENTO DEI LAVORI AL MESE DI APRILE 2022

INDICE

1.0 DATI GENERALI	4
2.0 SEZIONE CANTIERI	6
2.1 ELENCO CANTIERI OPERATIVI	6
2.2 AREA STAZIONE BELFIORE.....	6
2.3 AREA SANTA BARBARA	9
ALLEGATI.....	10

1.0 DATI GENERALI

Contratto: n.149/2021 del 19/03/2021

Oggetto Appalto: Passante Ferroviario AV e Nuova Stazione AV del Nodo di Firenze – Esecuzione dei lavori di scavo della Stazione AV di Firenze da quota + 40 m s.l.m. a quota + 31 m s.l.m., di cui al “Progetto Stralcio”

Committente: Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.

Appaltatore: Infrarail Firenze (IFR) S.r.l.

Direzione Lavori: Italferr (ITF) S.p.A.

Il Progetto Esecutivo dei lavori stralcio riguarda esclusivamente la ripresa degli scavi della futura stazione AV di Belfiore ed il relativo conferimento ai depositi definitivi autorizzati, così come da precedente progetto esecutivo autorizzato dagli Enti competenti.

I lavori del “Progetto Stralcio” consistono in particolare nella prosecuzione dell’abbassamento del fondo scavo necessario alla realizzazione della futura stazione AV di Belfiore, dall’attuale quota raggiunta di ca +40 m s.l.m. alla quota +31 m s.l.m. I lavori da eseguire riguardano esclusivamente attività di scavo e, previa caratterizzazione, conferimento del materiale nei siti di deposito individuati ed autorizzati. L’allontanamento del materiale di scavo avverrà tramite trasporto ferroviario, il cui collegamento è garantito dal c.d. “corridoio Attrezzato” già realizzato e reso disponibile.

La quota +31 m s.l.m. è riferita al fondo scavo del corpo centrale della futura stazione. Per le parti estreme, denominate rispettivamente testa nord e testa sud, l’abbassamento del fondo scavo si fermerà a quota +36 m s.l.m., per poter così, nel successivo appalto, realizzare i relativi solai intermedi.

Come da Piano Utilizzo Terre (PUT) approvato, il materiale proveniente dagli scavi della futura stazione AV di Belfiore, viene conferito per la quasi totalità nel sito definitivo dell’ex. miniera di S. Barbara per formare quella che sarà la futura “collina schermo”, opera identificata nel progetto di riambientalizzazione sviluppato da Enel, perché avente caratteristiche rientranti nei limiti previsti dalla colonna A della tabella 1, all. 5, parte IV, titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Il Progetto Esecutivo dei “lavori stralcio” è rispondente, senza alcuna modifica, al Progetto Esecutivo del sottoattraversamento di Firenze, redatto dal precedente Contraente Generale (CG), in forza della convenzione stipulata il 28 maggio 2007 con RFI S.p.A., ed approvato dalla stessa RFI il 25/02/2010.

Le attività di scavo della futura stazione AV di Belfiore, oggetto del Progetto Esecutivo dei “lavori stralcio”, sono quindi già state autorizzate con l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’intero sottoattraversamento di Firenze, di cui la futura Stazione ne è parte integrante. Il Progetto Esecutivo dell’intero sottoattraversamento è stato redatto secondo i provvedimenti autorizzativi intervenuti e secondo il relativo Progetto Definitivo approvato in Conferenza dei Servizi il 3 marzo 1999.

A tali autorizzazioni si aggiunge anche il Piano di Utilizzo terre (PUT) approvato dal MATTM in data 21/03/2018, nonché il decreto approvativo del Progetto Esecutivo denominato “Progetto di recupero ambientale della Miniera di Santa Barbara”, espresso dal MATTM il 26/01/2011.

Il Progetto Esecutivo dei “lavori stralcio” è stato validato da RFI con Delibera n. 135 del 23/10/2020.

I sopracitati lavori di ripresa di scavo del Cameroni della nuova Stazione AV di Belfiore, di cui al Progetto Esecutivo Stralcio, sono stati affidati a IFR Firenze dal socio unico RFI S.p.A. con il contratto n.149/2021 del 19 marzo 2021.

In data 26/04/2021 ITF ha consegnato a IFR i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-IFR afferenti alla demolizione delle componenti (soletta e cubi) in calcestruzzo presenti in corrispondenza del piano di scavo 39-40 m s.l.m. e lo smaltimento dei relativi materiali di risulta.

In data 03/06/2021, a seguito dell’intervenuto nulla osta da parte del Settore Miniere della Regione Toscana per il conferimento delle terre presso il sito di Santa Barbara, ITF ha consegnato a IFR tutti i lavori e le prestazioni di cui al contratto RFI-IFR, ad integrazione di quelli già consegnati con il Verbale di consegna parziale n.1 del 26/04/2021.

Si prevede che le operazioni di scavo presso il cantiere della Nuova Stazione AV proseguiranno fino alle prime settimane di maggio. Entro il mese di maggio 2022 avverrà la smobilitazione del cantiere.

Per quanto concerne le attività eseguite presso la collina schermo si prevede il loro termine all’inizio del mese di giugno 2022.

Il differimento dei termini originariamente previsto deriva principalmente:

- dalla mancata attivazione dei trasporti ferroviari pianificati per il trasporto del materiale proveniente dagli scavi della Nuova Stazione AV, a causa del ritardato approvvigionamento dei containers ferroviari necessari alla composizione delle mute derivato dall'emergenza sanitaria Covid-19;
 - dalla situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19, che ha determinato l'indisponibilità temporanea delle risorse impegnate nell'esecuzione
-

- dell'appalto;
- dall'indisponibilità delle Gru Portuali che ha determinato un rallentamento nelle attività di carico delle terre presso il cantiere della Nuova Stazione AV.

2.0 SEZIONE CANTIERI

2.1 ELENCO CANTIERI OPERATIVI

- **Cantiere Area Stazione Belfiore:** nell'ambito dell'appalto di lavori di cui al contratto Stralcio, presso il Cantiere della Nuova Stazione AV vengono svolte principalmente attività di scavo delle terre site all'interno del camerone e carico delle terre sui convogli ferroviari. Il successivo trasporto ferroviario viene garantito dal c.d. "corridoio attrezzato". Nei mesi trascorsi sono stati inoltre rimossi dei blocchi in calcestruzzo presenti nell'area di cantiere e demolita la soletta in calcestruzzo debolmente armato presente alla quota di scavo + 40-39 m s.l.m.. Si rinvia al successivo paragrafo per i maggiori dettagli riguardanti le attività.
- **Cantiere Area Santa Barbara:** nell'ambito dell'appalto di lavori di cui al contratto Stralcio, presso l'Area di Santa Barbara vengono svolte principalmente attività di scarico delle terre provenienti dal Cantiere della Nuova Stazione AV, trasporto e deposito presso le piazzole di caratterizzazione e attività di messa a dimora presso la collina schermo. Nei mesi trascorsi sono state inoltre eseguite le attività di scarifica del terreno localizzato nell'impronta della collina schermo. Si rinvia al successivo paragrafo per i maggiori dettagli riguardanti le attività.
- **"Campo base" Rovezzano, Cantiere "Scavalco", Cantiere "Campo di Marte":** presso i cantieri in oggetto non vengono svolte attività relative all'appalto di lavori di cui al contratto Stralcio. Vengono svolte attività di mantenimento e manutenzione di cantiere rientranti nella Lettera di Incarico per il mantenimento delle aree di cantiere.

2.2 AREA STAZIONE BELFIORE

REPORT MENSILE AL 30.04.2022

Nell'Allegato 1 viene riportato la tabella che sintetizza l'avanzamento consuntivato al 30.04.2022 e le attività da realizzare nei prossimi mesi presso l'area di cantiere della Nuova Stazione AV.

L'avanzamento delle attività al 30/04/2022, argomentato nella presente sintesi, è stato calcolato in funzione della Proposta di Variante trasmessa da IFR S.r.l. al Committente RFI

S.p.A. con Lett. IFR\A0011\P\2021\0001189 del 16/12/2021 e Lett. Prot. IFR\A0011\P\2022\0000228 del 23/02/2022, predisposta per le ragioni tecniche ivi indicate.

SINTESI ATTIVITA' SVOLTE AL 30.04.2022

Presso il cantiere della Nuova Stazione AV, completata la prima fase di mobilitazione del cantiere, a partire dal 07 di Maggio 2021 sono iniziate le attività di demolizione del conglomerato cementizio (soletta e cubi) presenti in corrispondenza del piano di scavo (39 – 40 m s.l.m.). I suddetti lavori di demolizione, previsti all'interno del contratto, consistono nell'espletamento delle seguenti attività:

- Rimozione dei Blocchi in calcestruzzo;
 - Demolizione e carico del conglomerato cementizio costituente la soletta;
 - Trasporto e conferimento del conglomerato cementizio all'impianto di discarica;
- Rimozione Blocchi: al 30/04/2022 l'attività di rimozione dei blocchi risulta conclusa.

Demolizione e carico del conglomerato cementizio: Al 30/04/22 risulta completata l'attività di demolizione e carico del conglomerato cementizio presente nel camerone della stazione Belfiore (avanzamento consuntivato pari al 100%).

Trasporto e conferimento del conglomerato cementizio all'impianto di discarica: Al 30/04/2021 l'attività di trasporto e conferimento risulta completata (avanzamento consuntivato pari al 100%).

Oltre alle suddette attività di demolizione, presso la Stazione AV, a partire dal 7 giugno 2021 sono stati avviati i lavori di abbassamento del fondo scavo.

Terminate le attività relative all'abbassamento + 40 m s.l.m. a quota + 37 m s.l.m, a fine ottobre sono iniziate le attività relative alla WBS dell'abbassamento + 37 m s.l.m. a quota + 35 m s.l.m.

Al 30/04/2022 la quota di fondo scavo del camerone varia da quota +33 m s.l.m. ai + 31 m s.l.m.; si specifica che la quota di scavo non è uniforme nelle varie zone del camerone.

I lavori previsti in questa fase consistono, secondo quanto previsto contrattualmente, nell'espletamento delle seguenti specifiche attività:

- Scavo e successivo carico della terra;
- Trasporto del volume di terra fiorito;
- Esecuzione di campionamenti dei terreni scavati in stazione ed esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi;

- Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attività di scavo.
- Taglio tubi camicia + Scavo pali camerone.

Scavo e successivo carico della terra: Al 30/04/2022 è presente un avanzamento pari al 100% delle quantità previste nei primi tre abbassamenti (da + 40 a +33 m. s.l.m.) e un avanzamento pari a circa il 53% da quota +33 m s.l.m. a +31 m s.l.m..

Trasporto del volume fiorito: Al 30/04/2022 è presente un avanzamento pari a circa il 100% delle quantità previste nei primi tre abbassamenti (da +40 a +33 m. s.l.m.) e un avanzamento pari a circa il 53% da quota +33 m s.l.m. a + 31 m s.l.m..

Riposizionamento pompe e verifica della falda alla fine delle attività di scavo: Durante tutta la fase di scavo si svolge in parallelo l'attività di pompaggio ed abbassamento di falda.

Taglio tubi camicia: L'attività di taglio tubi camicia è iniziata nel mese di febbraio mentre in data 26/02/2022 è iniziata l'attività di carico, trasporto e smaltimento, recupero dell'acciaio. Tale attività presenta, al 30/04/2022 un avanzamento pari a circa l'85%.

Scavo pali camerone: L'attività è iniziata nel mese di luglio portando ad avanzamento consuntivato al 30.04.2022 pari a circa l'85%. Tenuto conto degli esiti positivi delle analisi ambientali eseguite sulla ghiaia di riempimento dei pali, nello spirito di migliorare l'utilizzo finale del materiale da smaltire, IFR ha proposto una gestione di materiale in regime di sottoprodotto anziché di rifiuto.

Ritenendo la proposta condivisibile, successivamente, in data 30/09/2021 con Lett. Prot. RFI-DIN-DIC.FI\PEC\P\2021\0000536 RFI ha comunicato al Ministero della Transizione Ecologica, salvo diverso avviso di quest'ultimo, la previsione di gestire il suddetto materiale ghiaioso in regime di sottoprodotto, attraverso l'adozione della seguente procedura da applicarsi nell'ambito del contratto dei lavori di cui al Progetto Stralcio:

- trasporto su ferro della ghiaia di riempimento dei pali dalla Stazione AV Belfiore fino ad una specifica piazzola presente presso il sito di Santa Barbara;
- scarico e deposito del materiale ghiaioso all'interno della piazzola di cui sopra per la successiva analisi di caratterizzazione ambientale e fino ad un esplicito parere da parte del Ministero.

IFR a partire dal mese di dicembre 2021 ha iniziato le attività nei termini sopra indicati. In sintesi, la ghiaia, gestita come sottoprodotto, verrà caricata e successivamente trasportata direttamente al sito di Santa Barbara e successivamente depositata presso la collina schermo nel caso in cui abbia le caratteristiche ambientali richieste.

Carpenteria in acciaio provvisoria: L'attività di produzione della carpenteria metallica risulta essere completata parzialmente presso lo stabilimento. Si assume un avanzamento pari a circa il 67% per l'attività di fornitura, tenuto conto della avvenuta produzione in stabilimento e un

avanzamento di circa il 21% per l'attività di posa dei profilati in acciaio. Si fa presente che, già a partire dai primi giorni di aprile, è stata constatata una difficoltà nell'approvvigionamento delle strutture in acciaio.

Monitoraggio geotecnico Camerone Stazione AV: Le attività vengono svolte in parallelo con le altre lavorazioni.

2.3 AREA SANTA BARBARA

REPORT MENSILE AL 30.04.2022

Nell'Allegato 4 viene riportato la tabella che sintetizza l'avanzamento consuntivato al 30/04/2022 e le attività da realizzare nei prossimi mesi presso l'area di cantiere di Santa Barbara.

L'avanzamento delle attività al 30/04/2022, argomentato nella presente sintesi, è stato calcolato in funzione del Proposta di Variante trasmessa da IFR S.r.l. al Committente RFI S.p.A. con Lett. IFR\A0011\P\2021\0001189 del 16/12/2021 e Lett. Prot. IFR\A0011\P\2022\0000228 del 23/02/2022, predisposta per le ragioni tecniche ivi indicate.

SINTESI ATTIVITA' SVOLTE AL 30.04.2022

Parallelamente ai lavori di abbassamento del fondo scavo da quota + 40 m s.l.m. a quota + 37 m s.l.m. eseguiti presso il cantiere della Stazione AV, a partire dal 04/06/2021 sono stati avviati, presso il Sito di Santa Barbara, i complementari lavori di predisposizione dell'impronta della collina schermo, scarico del materiale e successivo deposito nelle piazzole.

I sopracitati lavori interessanti l'area di Santa Barbara consistono nell'espletamento delle seguenti specifiche attività:

- Attività di scarifica del terreno dell'impronta della c.d. collina schermo;
- Scarico delle terre provenienti dagli scavi eseguiti in Stazione e successivo trasporto e deposito nelle Piazzole di caratterizzazione;
- Esecuzione di campionamenti dei terreni depositati presso le piazzole ed esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi.;
- Scavo del terreno depositato presso le piazzole di caratterizzazione e successivo ricarico;
- Messa a dimora del terreno per la realizzazione della c.d. "Collina schermo".

Scavo di sbancamento: Nel mese di giugno sono iniziate le attività di scavo di scarifica dell'area predisposta alla messa a dimora del materiale presso la collina. L'attività risulta completata.

Esecuzione di campionamenti dei terreni depositati presso le piazzole ed esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio finalizzate alla determinazione di tutti gli analiti elencati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006 e smi. In data 8 giugno è iniziato lo scarico delle terre dai convogli ed il temporaneo deposito nelle piazzole di caratterizzazione. In maniera coerente alle modalità operative attualmente previste si stanno eseguendo i campionamenti presso le piazzole prima dell'attività di scavo piazzole e messa a dimora.

Scavo del terreno depositato presso le piazzole: In data 19 luglio 2021 sono iniziate le attività di scavo piazzole e messa a dimora del materiale per la realizzazione della collina schermo. Al 30.04.2022 l'avanzamento consuntivato risulta essere del 76%

Messa a dimora per realizzare la collina schermo: Al 30.04.2022 l'avanzamento consuntivato risulta essere del 74%.

Monitoraggio geotecnico Collina Schermo: Le attività, iniziate nel mese di agosto, continuano durante le fasi di scavo e messa a dimora delle terre.

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella riassuntiva avanzamento progressivo al 30 aprile 2022 – Area Cantiere Nuova Stazione AV

Allegato 2: Tabella riassuntiva avanzamento progressivo al 30 aprile 2022 – Area Cantiere Santa Barbara

Allegato 3: Report fotografici

AGGIORNAMENTO AL 30 APRILE 2022 - AREA STAZIONE AV

WBS	Nome attività	Aggiornamento Aprile 22		% Avanzamento progressivo	01-15	15-30	01-15	15-31	01-15	15-30	01-15	15-31	01-15	15-31	01-15	15-31	01-15	15-30	1-15	15-31	01-15	
		Inizio	Fine		Set-21	Set-21	Ott-21	Ott-21	Nov-21	Nov-21	Dic-21	Dic-21	Gen-22	Gen-22	Feb-22	Feb-22	Mar-21	Mar-21	Apr-22	Apr-22	Mag-22	Mag-22
1	MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI	lun 26/04/21	ven 03/06/22																			
1.1	Consegna Lavori	lun 26/04/21	lun 26/04/21																			
1.2	Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara	mar 25/05/21	mar 25/05/21																			
1.3	Fine Lavori	ven 03/06/22	ven 03/06/22																			
1.4	Mobilizzazione Cantiere	lun 26/04/21	dom 02/05/21																			
1.5	Smobilizzazione Cantiere	gio 19/05/22	ven 03/06/22																			
FV01	AREA STAZIONE BELFIORE	lun 03/05/21	gio 19/05/22																			
FV01.1	Mobilizzazione Cantiere Midal	lun 03/05/21	gio 06/05/21																			
FV01A	Rimozione Blocchi	ven 07/05/21	ven 07/05/21																			
FV01A1	Spostamento blocchi e movimentazione verso aree di deposito	ven 07/05/21	ven 07/05/21	100%																		
FV01B	Demolizione magrone	ven 07/05/21	sab 30/04/22																			
FV01B1	Demolizione e Carico	ven 07/05/21	sab 30/04/22	100%																		
FV01B2	Trasporto e conferimento a discarica	mer 19/05/21	sab 30/04/22	100%																		
FV01C	Abbassamento Fondo Scavo da +40 m a +37 m.s.l.m.	ven 14/05/21	mer 27/10/21																			
FV01C1a	1ª Fase: Scavo Prova con 1 gru portale	lun 07/06/21	lun 28/06/21																			
FV01C1b	2ª Fase: Scavo con 3 gru portali	mar 29/06/21	mer 27/10/21	100%																		
FV01C2	Caratterizzazione del Materiale (Camp. Amb.)	ven 14/05/21	mer 27/10/21	100%																		
FV01C3	Riposiz. Pompe per controllo Falda	gio 01/07/21	mer 27/10/21	100%																		
FV01C4	Trasporto	mar 08/06/21	mer 27/10/21	100%																		
FV01D	Abbassamento Fondo Scavo da +37 m a +35 m.s.l.m.	gio 28/10/21	lun 10/01/22																			
FV01D1	Scavo + Carico	gio 28/10/21	lun 10/01/22	100%																		
FV01D2	Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb)	gio 02/12/21	lun 10/01/22	100%																		
FV01D3	Riposiz. Pompe per controllo Falda	gio 28/10/21	lun 10/01/22	100%																		
FV01D4	Trasporto	gio 28/10/21	lun 10/01/22	100%																		
FV01E	Abbassamento Fondo Scavo da +35 m a +33 m.s.l.m.	lun 10/01/22	lun 28/03/22																			
FV01E1	Scavo + Carico	lun 10/01/22	lun 28/03/22	100%																		
FV01E2	Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb)	lun 10/01/22	lun 28/03/22	100%																		
FV01E3	Riposiz. Pompe per controllo Falda	lun 10/01/22	lun 28/03/22	100%																		
FV01E4	Trasporto	lun 10/01/22	lun 28/03/22	100%																		
FV01F	Abbassamento Fondo Scavo da +33 m a +31 m.s.l.m.	ven 25/03/22	mer 04/05/22																			
FV01F1	Scavo + Carico	ven 25/03/22	mer 04/05/22	53%																		
FV01F2	Caratterizzazione del materiale (Camp. Amb)	lun 28/03/22	sab 30/04/22	70%																		
FV01F3	Riposiz. Pompe per controllo Falda	lun 28/03/22	sab 30/04/22	70%																		
FV01F4	Trasporto	ven 25/03/22	mer 04/05/22	53%																		
FV01G	Tubi Camicia + Scavo Pali Camerone	gio 08/07/21	gio 19/05/22																			
FV01G1	Scavo e Carico Pali	gio 08/07/21	lun 09/05/22																			
FV01G2	Taglio Acciaio	sab 26/02/22	lun 09/05/22	85%																		
FV01G3	Trasporto su gomma e conferimento ad impianto	ven 03/12/21	gio 19/05/22	85%																		
FV01H	Struttura Acciaio Provvisoria	mer 01/12/21	sab 30/04/22																			
FV01H1	Fornitura Profilati di Acciaio	mer 01/12/21	sab 30/04/22	67%																		
FV01H2	Trattamento Profilati e posa in opera	lun 14/03/22	sab 30/04/22	21%																		
MS02	MONITORAGGIO GEOTECNICO CAMERONE STAZIONE AV	ven 02/07/21	ven 03/06/22																			
MS02A	Monitoraggio Geotecnico	ven 02/07/21	ven 03/06/22																			
MS02A1	Installazione Strumentazione	mer 01/12/21	ven 03/06/22	98%																		
MS02A2	Misure su Apparecchiature in Opera	ven 02/07/21	ven 03/06/22	98%																		

Attività realizzata
 Attività da realizzare

AGGIORNAMENTO AL 30 APRILE 2022 - AREA SANTA BARBARA

WBS	Nome attività	Aggiornamento Aprile 22		% Avanzamento progressivo	01-15	15-30	01-15	15-31	01-15	15-30	01-15	15-31	01-15	15-31	01-15	15-31	01-15	15-31	01-15	15-31	01-15	15-31	01-15	15-31	01-15
		Inizio	Fine		Set-21	Set-21	Ott-21	Ott-21	Nov-21	Nov-21	Dic-21	Dic-21	Gen-22	Gen-22	Feb-22	Feb-22	Mar-21	Mar-21	Apr-22	Apr-22	Mag-22	Mag-22	Giu-22		
1	MILESTONES / ATTIVITA' GENERALI	lun 26/04/21	ven 03/06/22																						
1.1	Consegna Lavori	lun 26/04/21	lun 26/04/21																						
1.2	Autorizzazione Ente Miniere per conferimento terre di scavo a S.Barbara	mar 25/05/21	mar 25/05/21																						
1.3	Fine Lavori	ven 03/06/22	ven 03/06/22																						
1.4	Mobilizzazione Cantiere	lun 26/04/21	dom 02/05/21																						
1.5	Smobilizzazione Cantiere	gio 19/05/22	ven 03/06/22																						
RI01	AREA SANTA BARBARA	mar 08/06/21	ven 03/06/22																						
RI01A	Predisposizione Impronta Collina Schermo	mar 22/06/21	ven 25/02/22																						
RI01A1	Scavo di Sbanco	mar 22/06/21	ven 25/02/22	100%																					
RI01B	Rilevato con terre provenienti dallo scavo del camerone	mar 08/06/21	ven 03/06/22																						
RI01B1	Scarico a Piazzole S.Barbara	mar 08/06/21	gio 05/05/22	92%																					
RI01B2	Caratterizzazione Materiale proveniente dagli scavi (Camp Amb)	mar 08/06/21	gio 19/05/22	92%																					
RI01B3	Scavo Piazzole e Ricarico	lun 19/07/21	sab 28/05/22	76%																					
RI01B4	Messa a dimora per realizzazione "Collina Schermo"	lun 19/07/21	ven 03/06/22	74%																					
MS01	MONITORAGGIO GEOTECNICO COLLINA SCHERMO	gio 05/08/21	ven 03/06/22																						
MS01A	Monitoraggio Geotecnico	gio 05/08/21	ven 03/06/22																						
MS01A1	Installazione Strumentazione	gio 05/08/21	ven 03/06/22	98%																					
MS01A2	Misure su Apparecchiature in Opera	sab 23/10/21	ven 03/06/22	98%																					

 Attività realizzata

 Attività da realizzare

REPORT FOTOGRAFICO APRILE 2022

CANTIERE DELLA NUOVA STAZIONE AV



Attività di scavo e carico presso la Nuova Stazione AV (quota 33 m s.l.m. - quota 31 m s.l.m.)



Abbassamento fondo scavo Nuova Stazione AV (quota 33 m s.l.m. - 31 m s.l.m.)



Creazione cumuli presso il camerone della Nuova Stazione AV



Creazione dei cumuli presso il camerone della Nuova Stazione AV



Movimentazione carpenteria metallica provvisoria



Posa in opera carpenteria metallica provvisoria



CANTIERE SANTA BARBARA



Attività di scarico dei cassoni ferroviari tramite l'ausilio di mezzi Stacker e successivo ricarico degli stessi sui bilici, ai fini dello scarico delle terre presso le piazzole di caratterizzazione



Attività di scarico delle terre presso le piazzole di caratterizzazione



Attività di abbancamento delle terre presso la collina schermo



Attività di abbancamento delle terre presso la collina schermo



Attività di abbancamento delle terre presso la collina schermo