

Verbale sopralluogo

Cantiere Via delle Ghiacciaie

Data 7/02/2024

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Cappelli
- Committente – RFI: Caruana
- Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti
- Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti

Ordinanze e concessioni

- Concessione: 23-01253-001-230512
- Mobilità: 5583/2023 11/09/2023
 - Inizio 18/09/2023
 - Fine 29/09/2024
- Acustica: DD/2023/08234 12/10/2023
 - Inizio 12/10/2023
 - Fine 12/10/2024

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento dell'edificio in affaccio su via delle Ghiacciaie mediante il metodo jet-grouting. Per l'installazione della macchinario che effettuerà le infiltrazioni ad alta pressione dovrà essere realizzata una base di appoggio fissa e stabile che sarà costruita in c.a. Per poter iniziare i lavori di realizzazione del supporto per il macchinario dovrà essere effettuata la bonifica degli ordigni bellici nonché la risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti per tutta l'area di cantiere.

Lavoro effettuati e attività in corso:

Attualmente è stata fatta la delimitazione del cantiere e iniziato lo scavo nei punti indicati dagli Enti gestori dei sottoservizi per verificare la reale posizione dei sottoservizi stessi (luce, gas, acqua e telefonia).

Durante gli scavi sono stati trovati sottoservizi non segnalati e non rimovibili che comportano una modifica alla realizzazione della trincea per l'iniezione per il consolidamento. Inoltre nella porzione di scavo verso via G. Peri durante lo scavo per la realizzazione della trincea per il posizionamento della macchina per il consolidamento sono stati trovati dei reperti storici ancora in fase di definizione. Terminata la verifica sarà possibile realizzare la trincea.

Cronoprogramma

Settimane	Gennaio					Febbraio					Marzo					Aprile				
	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°
Cantierizzazione																				
Sistemazione macchine																				
Realizzazione pozzo																				
Installazione macchinario per il compestation																				
Immissione																				
Ripristino																				

Annotazioni Monitoraggio ambientale

.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

Rilevati sottoservizi non spostabili e non rimovibili oltre a ritrovamenti storici in fase di definizione

.....

Annotazioni divulgazione

.....

Note aggiuntive

Il cantiere non si prefigura come area compensation grouting, terminati le iniezioni di consolidamento il cantiere verrà smantellato e l'area riporta allo stato originario entro la fine dell'anno.

REPORT FOTOGRAFICO

