

Verbale sopralluogo

Cantiere Via delle Ghiacciaie

Data 29/05/2024

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Polagruto, Osmani, Randazzini
- Committente – RFI: Guarnieri, Caruana, Del Bimbo
- Direzione Lavori – Italferr: D'Eugenio
- Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti, Pagliarini

Ordinanze e concessioni

- Ordinanza: 6526 del 20/09/2000
- Mobilità: 5583/2023 11/09/2023
 - Inizio 18/09/2023
 - Fine 29/09/2024
- Acustica: DD72023/08234
 - Inizio 12/10/2023
 - Fine 12/10/2024

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento dell'edificio in affaccio su via delle Ghiacciaie mediante il metodo jet-grouting. Per l'installazione del macchinario che effettuerà le infiltrazioni ad alta pressione dovrà essere realizzata una base di appoggio fissa e stabile che sarà costruita in c.a. Per poter iniziare i lavori di realizzazione del supporto per il macchinario per infiltrazione è stata effettuata la bonifica degli ordigni bellici per tutta l'area di cantiere.

Lavoro effettuati e attività in corso:

Sono state completate le attività di Bonifica Ordigni Bellici nell'area in prossimità di via Cittadella e verrà ripristinato il passaggio carrabile. **(foto nr.1)** Inoltre, sono stati installati i pannelli fonoassorbenti per l'abbattimento dell'inquinamento acustico e completato l'impianto per la preparazione della miscela che servirà per le iniezioni di consolidamento. Nella porzione verso via G. Peri è stata effettuata la prima perforazione partendo dal piano di campagna. **(foto nr.2)**

Cronoprogramma

Mese	Maggio 2024				Giugno 2024				Luglio 2024				Agosto 2024			
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Cantierizzazione																
Sistemazione macchine																
Immissione																
Perforazioni																
Ripristino																

Note aggiuntive

Il cantiere non si prefigura come area compensation grouting, terminati le iniezioni di consolidamento il cantiere verrà smantellato e l'area riporta allo stato originario entro la fine dell'anno.



Foto nr.1



Foto nr.2