

Verbale sopralluogo

Cantiere Via Cittadella

Data 15/10/2024

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Osmani, Randazzini
- Committente – RFI: Guarnieri, Caruana,
- Direzione Lavori – Italferr: D'Eugenio
- Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti

Ordinanze e concessioni

- Mobilità: 4126/2024 13/06/2024
 - Inizio 15/06/2024
 - Fine 31/12/2024
- Acustica: DD/2024/03142
 - Inizio 22/04/2024
 - Fine 28/02/2025

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento degli edifici che si affacciano su via Cittadella mediante il metodo jet-grouting, allo scopo di ridurre il livello di rischio potenziale attraverso iniezioni di miscele cementizie da un apposito pozzo di allettamento (realizzato tramite una trivella montata sul posto), con al suo interno il macchinario per effettuare le perforazioni.

Lavoro effettuati e attività in corso:

I lavori all'interno del cantiere sono in fase di ultimazione, le perforazioni sono state già effettuate e di iniezione, sono rimanenti solo le ultime due file di perforazioni per il completamento per poi iniziare il ripristino dell'area con la chiusura del pozzo e la nuova asfaltatura.

Cronoprogramma

Mese	Ottobre 2024				Novembre 2024				Dicembre 2024				Gennaio 2025			
Settimana	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Cantierizzazione																
Sistemazione macchine																
Perforazioni																
Immissione																
Smontaggio macchinari																
Ripristino																

Annotazioni Monitoraggio ambientale

.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

.....

Annotazioni divulgazione

.....

Note aggiuntive

