

Verbale sopralluogo

Cantiere Via delle Ghiacciaie

Data 15/10/2024

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano, Polagruto, Osmani, Randazzini
- Committente – RFI: Guarnieri, Caruana,
- Direzione Lavori – Italferr: D'Eugenio
- Ditta – Consorzio Florentia: Sansonetti

Ordinanze e concessioni

- Mobilità: 5756/2024 06/09/2024
 - Inizio 30/09/2024
 - Fine 31/12/2024
- Acustica: DD/2024/07029
 - Inizio 19/09/2024
 - Fine 12/12/2024

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento dell'edificio in affaccio su via delle Ghiacciaie mediante il metodo jet-grouting. Per l'installazione del macchinario che effettuerà le infiltrazioni ad alta pressione dovrà essere realizzata una base di appoggio fissa e stabile che sarà costruita in c.a. Per poter iniziare i lavori di realizzazione del supporto per il macchinario per infiltrazione è stata effettuata la bonifica degli ordigni bellici per tutta l'area di cantiere.

Lavoro effettuati e attività in corso:

Attualmente sono state terminati i lavori di iniezione riguardanti l'edificio 29 dove in settimana inizieranno le attività di sistemazione di tutta l'area cantierizzata, mentre per l'area di iniezione riferito all'edificio 35 sono in ultimazione e entro la fine del mese inizieranno i lavori di sistemazione dell'area.

Cronoprogramma

Mese	Ottobre 2024				Novembre 2024				Dicembre 2024				Gennaio 2025			
Settimana	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Cantierizzazione																
Sistemazione macchine																
Perforazioni																
Immissione																
Smontaggio macchinari																
Ripristino																

Annotazioni Monitoraggio ambientale

Il mese scorso è stata richiesta la proroga acustica fino a metà dicembre.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

I lavori di iniezione sono terminati ma i monitoraggi dei fabbricati continueranno fino al termine del passaggio della fresa come da progetto.....

Annotazioni divulgazione

Note aggiuntive

I lavori di ripristino della sede stradale saranno effettuati da RFI come concordato con il comune di Firenze



Area di iniezione edificio 29



Area di iniezione edificio 35



Area di iniezione edificio 35