

Verbale sopralluogo

Cantiere Via Cosseria

Data 06/08/2025

Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano
- Committente – RFI: Caruana
- Direzione Lavori – Italferr: Gambino, Maioni
- Ditta – Consorzio Florentia: Pagliari

Ordinanze e concessioni

- Mobilità: 4504/2025 10/07/2025
 - Inizio 10/07/2025
 - Fine 07/10/2025
- Acustica: DD/2025/03701
 - Inizio 20/05/2025
 - Fine 15/01/2026

Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area si sviluppa tra le due sponde del torrente Mugnone lato via Cosseria e lato viale Rivoluzione Ungherese e ha come obiettivo la realizzazione, nell'ambito dell'intervento del passante Alta Velocità, del bypass del Mugnone; è prevista la realizzazione di un manufatto scatolare che affiancherà i fornici attuali e che sotto attraverserà la rete ferroviaria per collegarsi all'alveo del torrente lato viale Redi. A tal fine, si renderà necessaria la modellazione dell'alveo con l'allargamento e la realizzazione di una palificata su lato via Cosseria che costituirà il nuovo muro d'argine, oltre alla realizzazione di un nuovo assetto di accesso alle proprietà di RFI su viale della Rivoluzione Ungherese.

Al fine di realizzare la palificata lato via Cosseria è stata attuata una modifica temporanea della viabilità, come da ordinanza di mobilità sopra citata.

I lavori saranno eseguiti in fasi come previsto in progetto; sul sito comunale sono riportati i principali elaborati consegnati da RFI.

Al termine dei lavori saranno realizzati nuovi parcheggi e nuovo verde con la piantagione di alberature di alto fusto (circa 4m) con circonferenza tronco di \varnothing 20 cm.

Lavoro effettuati e attività in corso:

I lavori sono iniziati il 14 luglio 2025 con la cantierizzazione dell'area come da progetto (fase 1); sono state installate recinzioni di delimitazione ed eseguita la segnaletica stradale e di preavviso; previa installazione di teli a protezione dell'asfalto, è stata realizzata una pista di cantiere, oltre ad una rampa di accesso all'alveo.

I lavori di realizzazione dei pali inizieranno dopo la metà di agosto, con termine attualmente previsto ad ottobre; in esito alla realizzazione della palificata, è prevista la cantierizzazione di fase 2 con lo spostamento della recinzione per l'allargamento della carreggiata di via Cosseria, con recupero della sosta lato alveo.

Successivamente è prevista l'esecuzione dei lavori in alveo, previo concordamento delle attività con il competente Genio Civile idraulico. La piantumazione dei nuovi alberi è attualmente prevista da RFI dopo il completamento della fase 2 (presumibilmente estate 2026).

Cronoprogramma

Mese	luglio 2025				agosto 2025				settembre 2025				ottobre 2025			
Settimana	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a
Cantierizzazione																
Realizzazione rampa per accesso alveo e sistemazione macchina per perforazioni																
Perforazioni																
Rimozione terreno di riporto e pulizia sede stradale																

Annotazioni monitoraggio ambientale

.....

Annotazioni sulle lavorazioni

Viene chiesto da parte dei tecnici comunali di prestare attenzione alla bagnatura della pista di cantiere in modo da evitare la diffusione di polveri.

.....

Annotazioni divulgazione

Sono state svolte riunioni con i cittadini del quartiere da parte della ditta appaltatrice.

.....

Note aggiuntive

Non si riscontrano variazioni di cantierizzazioni rispetto a quanto autorizzato.



