



Passante AV Firenze Appalto Consorzio Florentia

Stato di avanzamento opere e cantieri

29 settembre 2026



Stato di avanzamento opere

Galleria pari

- Scavati 3.000m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte – Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore



■ Scavato ■ Da scavare

✓ 100%




In data 03/07/2026 entrambe le talpe hanno fatto il loro ingresso nel camerone di Stazione, terminando lo scavo del tratto sud del nuovo Passante ferroviario AV.

Galleria dispari

- Scavati 3.000m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte - Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore



■ Scavato ■ Da scavare

✓ 100%

Stato di avanzamento delle frese

- Iris
- Marika



Stato di avanzamento opere


Stazione AV

Opere realizzate:

- Solaio 00
- Diaframmi perimetrali
- Rampa *kiss & ride*
- Solaio Mezzanino M1
- Solaio M0 e M2 (testata nord)
- Solaio M0 e M2 (testata sud)
- Travi cuscino
- Passerelle trasversali

Santa Barbara

- Stesi circa 146.369 mc di materiale per la realizzazione della collina schermo



Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali – Campo di Marte

In corso attività di trasporto e scarico conci.

Terminato lo scavo dei tratti Sud di entrambe le gallerie. Completate le attività di *Compensation grouting*.





Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali – Stazione AV

In corso attività di scavo e realizzazione della platea di fondazione.
Pozzo nord: completato lo scavo della galleria a doppio binario, in corrispondenza del binario dispari; in corso la realizzazione del rivestimento definitivo.


Pozzo sud: nessuna lavorazione in corso



Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Fortezza da Basso

Area 1: nessuna lavorazione in corso
Aree 2-3-4: dismissione della cantierizzazione
ripristino aree in corso



Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Via delle Ghiacciaie, Via Cittadella, Viale Redi, Scuola Ottone Rosai, Via del Sodo,

- Via Cittadella, Via delle Ghiacciaie, Viale Redi, Scuola Ottone Rosai: interventi completati; in corso gli adempimenti formali per la riconsegna delle aree
- Via del Sodo: tempistiche di esecuzione dell'intervento da concordare con il Comune di Firenze


Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – By-Pass del torrente Mugnone

- Attività in corso lato viale Redi (area Belfiore) connesse alla spinta del primo monolite
- Via Cosseria: è in corso la seconda fase dei lavori in alveo



Viale Redi



Via Cosseria



Grazie - Fine