



# Passante AV Firenze Appalto Consorzio Florentia

Stato di avanzamento opere e cantieri

27 maggio 2026

# Stato di avanzamento opere

## Galleria pari

- Scavati 2.831m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte – Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore



■ Scavato ■ Da scavare


✓ 94%



## Galleria dispari

- Scavati 2.994m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte - Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore



■ Scavato ■ Da scavare

✓ 99,8%

# Stato di avanzamento delle frese

- Iris
- Marika



# Stato di avanzamento opere

## Stazione AV

### Opere realizzate:

- Solaio 00
- Diaframmi perimetrali
- Rampa *kiss & ride*
- Solaio Mezzanino M1
- Solaio M0 e M2 (testata nord)
- Solaio M0 e M2 (testata sud)
- Travi cuscino
- Passerelle trasversali



## Santa Barbara

- Stesi circa 146.369 mc di materiale per la realizzazione della collina schermo



# Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali – Campo di Marte

In corso attività di trasporto e scarico conci.

È in corso lo scavo della galleria Binario Dispari. Completate le attività di *Compensation grouting*.




# Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali – Stazione AV

In corso attività di scavo e montaggio delle armature in testata nord e sud della platea di fondazione.

Pozzo nord: smontaggio centina


Pozzo sud: nessuna lavorazione in corso



# Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Fortezza da Basso

Area 1-2: nessuna lavorazione in corso  
Area 3-4: smontaggio impianti



# Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Via delle Ghiacciaie e Via Cittadella

- Via Cittadella: area in fase di riconsegna
- Via delle Ghiacciaie: area in fase di riconsegna



*Via Cittadella*



*Via delle Ghiacciaie*

# Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Viale Redi, Via del Sodo, Scuola Ottone Rosai

- Viale Redi: area in fase di riconsegna
- Via del Sodo: tempistiche di esecuzione dell'intervento da concordare con il Comune di Firenze
- Scuola Ottone Rosai: area in fase di riconsegna



*Scuola Ottone Rosai*

# Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – By-Pass del torrente Mugnone

- Attività in corso lato viale Redi;
- Via Cosseria: preparazione area per avvio dei lavori della fase successiva alla realizzazione dei micropali.



*Viale Redi*



*Via Cosseria*



Grazie - Fine