



Passante AV Firenze Appalto Consorzio Florentia

Stato di avanzamento opere e cantieri al 30 ottobre 2024




30 ottobre 2024

Stato di avanzamento opere

Galleria pari

- Scavati 1.781m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte – Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore



■ Scavato ■ Da scavare

✓ 59%



Pozzo di lancio frese – Seconda TBM

Galleria dispari

- Scavo non avviato

Passante AV Firenze

Stato di avanzamento opere e cantieri
al 30 ottobre 2024

Stato di avanzamento della fresa Iris



Stato di avanzamento opere

Stazione AV

Opere realizzate:

- Solaio 00
- Diaframmi perimetrali
- Rampa *kiss & ride*
- Pozzo nord



Santa Barbara

- Stesi circa 89.760 mc di materiale per la realizzazione della collina schermo




Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali

Campo di Marte



In corso interventi attività di trasporto e scarico conci per il Binario Pari. È in fase di completamento il montaggio della seconda fresa, con annessi servizi.



Santa Barbara



Avviato il conferimento delle terre provenienti dallo scavo del Passante AV

Stato di avanzamento cantieri


Cantieri principali

Stazione AV



- In corso la posa di cassetteria, armatura e getti dei solai di testata nord e sud e delle travi cuscino. È in corso anche la posa dei puntoni metallici
- In considerazione dell'interruzione programmata degli scavi di approfondimento, non sono previsti transiti di treni per il conferimento delle terre a S. Barbara

Scavo di approfondimento



60%

Pozzo nord

In corso le attività di consolidamento propedeutiche alla realizzazione della galleria policentrica

Pozzo sud

Temporaneamente sospese le attività di cantierizzazione propedeutiche alla realizzazione del pozzo



Cantiere della Stazione AV

Passante AV Firenze

Stato di avanzamento opere e cantieri
al 30 ottobre 2024

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

- Fortezza da Basso
- ❑ Completate le perforazioni per il *compensation grouting* e avviate le iniezioni in tutte le aree
- ❑ In corso le attività di *jet grouting* nell'area 1 estesa



Area 1 / Area 1 estesa



Area 3



Area 4

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

- Via Cittadella: sono in corso le perforazioni per i consolidamenti
- Via delle Ghiacciaie: conclusi i consolidamenti degli edifici 29 e 35. A breve, verranno avviate le attività di ripristino delle aree



Via Cittadella



Via delle Ghiacciaie

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari

- Viale Redi: sono in corso le attività di ripristino dell'area
- Scuola Ottone Rosai: sono state avviate le attività di ripristino delle aree
- Via del Sodo: tempistiche di esecuzione dell'intervento da concordare con il Comune di Firenze



Cantiere Ottone Rosai

Grazie

