

## Verbale sopralluogo

### Cantiere Viale Corsica scuola Ottone Rosai

Data 6/05/2024

#### Soggetti presenti

- Comune – Valisano, Polagruto, Osmani.
- Ditta – Consorzio Florentia: Giupponi e Pagliarini

#### Ordinanze e concessioni

- Mobilità: 729/2024 06/02/2024
  - Inizio 22/02/2024
  - Fine 29/11/2024
- Acustica: DD/2024/00012
  - Inizio 04/01/2024
  - Fine 09/09/2024

#### Descrizione del cantiere

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento dell'edificio scolastico in affaccio su viale Corsica mediante il metodo jet-grouting. Per l'installazione del macchinario che effettuerà le infiltrazioni ad alta pressione dovrà essere realizzata una base di appoggio fissa e stabile che sarà costruita in c.a.. Per poter iniziare i lavori di realizzazione del supporto per il macchinario per infiltrazione dovrà essere effettuata la bonifica degli ordigni bellici per tutta l'area di cantiere.

#### Lavori effettuati e attività in corso

Attualmente è stata recintata tutta l'area di cantiere e installati i pannelli fonoassorbenti su strutture prefabbricate lungo la direzione del fabbricato scolastico e in perpendicolare allo stesso a chiusura dell'aria di cantiere. Durante i lavori per la bonifica ordigni bellici è stata riscontrata una interferenza con la tubazione di alimentazione dell'impianto idrico antincendio che ha portato all'interruzione provvisoria dei lavori. Ripresi i lavori a seguito di accertamenti impiantistici, è stata ripristinata la pavimentazione stradale in modo provvisorio con una gettata in cls al fine di permettere il passaggio pedonale/veicolare; tale pavimentazione verrà ripristinata mediante

bitumatura stradale a ultimazione di lavori di consolidamento. Durante i lavori di scarificazione stradale è stato rinvenuto un pozzetto di illuminazione in disuso e non parte del progetto, pertanto è stata disposta la sua eliminazione mediante riempimento con materiale inerte.

### Cronoprogramma

Settimane	Maggio				Giugno				Luglio				Agosto			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Cantierizzazione																
Sistemazione macchine																
Immissione																
Ripristino																

### Annotazioni Monitoraggio ambientale

.....

### Annotazioni monitoraggio subsidenze

.....

### Annotazioni divulgazione

.....

### Note aggiuntive

A seguito del sopralluogo è stata verificata l'assenza di illuminazione provvisoria del passaggio pedonale a servizio dei residenti dell'immobile in prossimità della scuola, segnalando la necessità di intervento a RFI-Italferr.

**FOTO**

