



LEGENDA KEYPLAN

- Cantiere non iniziato
- Cantiere con lavorazioni invasive
- Cantiere con lavorazioni di finitura
- Lavorazioni ultimate

INTERVENTI SULLE VIABILITÀ PREVISTE NEL MESE
V40 - Via di Bada a Ripoli

LEGENDA PLANIMETRIA

- Aree cantierizzate
- Viabilità durante le fasi di cantiere
- Cantiere - Fase: Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
- Cantiere - Fase: Etichetta per cantieri in attesa di preselezione
- Avanzamento sede realizzata

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società **TRAM DI FIRENZE S.P.A.**

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Bagno a Ripoli

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE
CONTEMPORANEITÀ DI CANTIERE
Sequenza degli interventi - Contemporaneità Mese 18

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- Progettazione e coordinamento: ARCHITECTON ENGINEERING s.r.l.
- Studio architettonico e paesaggistico: STUDIO ROSSIPRODI
- Studio topografico: ALEPH s.r.l.
- Studio ambientale: AMBIENTE s.p.a.
- Architettura: COOPERATIVA ARCHEOLOGIA
- Architettura: ARCHITECTON ENGINEERING
- Aspetti strutturali ponti: STUDIO MATILDI PARTNERS
- Trasporti: STUDIO GREGORIO TORTORELLA
- Geologia: GEOINFORMATICA
- Idraulica: IDROLOGIA ROSSIPRODI
- SDAprogetti
- MATILDI PARTNERS
- GEODINAMICA
- HO

PROGRESSIVO	COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
	FL32	PD	CAN	PL024	0C	1:5.000	FL32-PD-CAN-PL024-0C.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Gennaio 2022	Emissione per aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, P.d.M)	Tacchi	Salvo	Camini
0B	Febbraio 2022	Emissione per correzione refusi	Tacchi	Salvo	Camini
0C	Maggio 2022	Emissione a seguito di CdS 1, entrata RM e aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazione, P.M)	Tacchi	Salvo	Camini

Cantiere B1 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viabilità definitivo

Cantiere B2 - Fase 3b
Modifiche principali alla viabilità:
due corsie per senso di marcia,
di cui una su entrambi i controviali

Cantiere C1 - Fase 1
Modifiche principali alla viabilità:
riduzione carreggiata attuale
due corsie per senso di marcia

Cantiere C2 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viario definitivo

Cantiere D2 - Fase 1
Modifiche principali alla viabilità:
due corsie per senso di marcia,
una sola corsia al sud delle alberature

Cantiere E - Fase 1
Modifiche principali alla viabilità:
chiusura totale ponte da Verrazzano

Cantiere M - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viario definitivo

Cantiere C3 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viario definitivo

Cantiere D1 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viario definitivo

Cantiere D3 - Fase 1
Modifiche principali alla viabilità:
due corsie per senso di marcia,
una sola corsia al sud delle alberature

Cantiere P1 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilità:
Nessun impatto sulla viabilità

Cantiere L - Fase 1
Modifiche principali alla viabilità:
Nessun impatto sulla viabilità

Cantiere P2 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilità:
Nessun impatto sulla viabilità

Cantiere F3 - Lavorazione completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viabilità definitivo

Cantiere F4 - Lavorazione completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viabilità definitivo

Cantiere G1 - Fase 3b
Modifiche principali alla viabilità:
Una corsia per senso di marcia,
controviali entrambi percorribili

Cantiere G2 - Fase 1c
Modifiche principali alla viabilità:
Una corsia uscita città, due corsie
direzione Firenze

Cantiere H2 - Lavorazioni completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viario definitivo

Cantiere H1 - Fase 3
Modifiche principali alla viabilità:
assetto viario definitivo

Cantiere H3 - Lavorazione completate
Modifiche principali alla viabilità:
Aspetto viario definitivo