

## Verbale sopralluogo

### Cantiere Fortezza area 3

Data 9/11/2023

#### Soggetti presenti

- Comune: Gardenti, Valisano
- Committente – RFI: Caruana, Marti, Del Bimbo, Gimignani,
- Direzione Lavori – Italferr: Scatena, Caranti
- Ditta – Consorzio Florentia: Scheggi

#### Ordinanze e concessioni

- Concessione: 23-01248-001-230511
- Mobilità: 5687/2023 15/09/2023
  - Inizio 18/09/2023
  - Fine 16/09/2025
- Acustica: DD/2023/04303 23/05/2023
  - Inizio 15/05/2023
  - Fine 31/12/2026

#### Descrizione del cantiere:

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo il consolidamento del bastione Rastriglia della Fortezza da basso mediante il metodo jet-grouting. Il sistema permette di consolidare il basamento del bastione attraverso perforazioni e successivamente l'iniezione di cls ad alta pressione, a tal fine il macchinario per il processo dovrà avere una base di appoggio fissa e stabile che sarà realizzata in c.a.. I lavori di consolidamento andranno di pari passo con il cantiere dell'Area 4.

#### Lavoro effettuati e attività in corso:

Inizio della posa del cls mediante autocisterna e autopompa per la realizzazione del muro di contrasto per posizionare il macchinario per realizzare le infiltrazioni nel sottosuolo. Cantiere transennato ma marciapiede agibile ai pedoni.

#### Cronoprogramma

Settimane	Ottobre					Novembre					Dicembre					Gennaio				
	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°
Cantierizzazione																				
Sistemazione macchine																				
Immissione																				
Ripristino																				

Considerato che l'appaltatore è in attesa della documentazione necessaria per procedere al completamento della cantierizzazione dell'Area 4 non è possibile stabilire le tempistiche delle fasi successive

#### Annotazioni Monitoraggio ambientale

.....  
.....

### **Annotazioni monitoraggio subsidenze**

.....  
.....

### **Annotazioni divulgazione**

.....  
.....

### **Note aggiuntive**

Richiesta e valutazione sulla possibilità di cantierizzare anche il marciapiede durante l'utilizzo del macchinario per le infiltrazioni. Possibile chiusura di una porzione stradale momentanea per il passaggio dei cavi in direzione bastione per il controllo della TBM

**FOTO**

