

Verbale sopralluogo

Cantiere Stazione Belfiore

Data 24/09/2024

Soggetti presenti

- Comune – Valisano, Polagruto, Osmani, Pinzauti, Menchetti, Randazzini, Martinelli
- Ditta – Consorzio Florentia: Bonanno
- Direzione lavori – Italferr: D'Eugenio
- RFI: Caruana

Descrizione del cantiere

La cantierizzazione dell'area ha come obiettivo la realizzazione della futura stazione Belfiore che sarà la stazione di arrivo dei treni alta velocità. La stazione sarà interrata e si estenderà per una lunghezza complessiva di 450m. Lo scavo è effettuato con macchine movimento terra e le terre saranno rimosse mediante autogru installate al piano strada e caricati sui vagoni merci e, su ferro, inviati nell'area di stoccaggio e riutilizzo delle terre per la realizzazione della collina di schermo in località Santa Barbara a Cavriglia.

Lavori effettuati e attività in corso

L'attività di scavo attualmente è sospesa a favore della realizzazione delle travi cuscino e dei solai di testata nord e sud. Sono stati già state predisposte le armature dei futuri solai e sono stati già stoccati i ferri per le ulteriori porzioni di solaio al piano lavoro. Non appena realizzati i solai saranno realizzati i puntoni per dare supporto ai diaframmi e solo allora sarà possibile continuare lo scavo fino alla quota di progetto del piano ferro.

In concomitanza alla realizzazione della stazione sono in attività lavori a contorno sul controllo del monitoraggio dei fabbricati con la verifica dei sistemi di monitoraggio posti all'interno e all'esterno.

Cronoprogramma

Settimane	Settembre				Ottobre				Novembre				Dicembre			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
Cantierizzazione																
Realizzazione solai																
Scavo																
Sistemi di monitoraggio																

Annotazioni Monitoraggio ambientale

.....

Annotazioni monitoraggio subsidenze

.....

Annotazioni divulgazione

.....

Note aggiuntive

Attualmente sono state effettuate le richieste per l'accesso ai fabbricati limitrofi per la verifica del monitoraggio dei fabbricati

Inizio della smobilizzazione dell'area posta sopra al fiume Mugnone per inizio canterizzazione del by-pass del Torrente Mugnone (opera prevista in appalto).

FOTO

