

Passante AV Firenze Appalto Consorzio Florentia

Stato di avanzamento opere e cantieri

1 aprile 2026

Stato di avanzamento opere

Galleria pari

- Scavati 2.295m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte – Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore



■ Scavato ■ Da scavare


✓ 77%



Galleria dispari

- Scavati 2.994m di circa 3.000m nel tratto Campo di Marte - Belfiore

Scavo tratto Campo di Marte-Belfiore



■ Scavato ■ Da scavare

✓ 99,8%

Stato di avanzamento delle frese

- Iris
- Marika



Stato di avanzamento opere

Stazione AV

Opere realizzate:

- Solaio 00
- Diaframmi perimetrali
- Rampa *kiss & ride*
- Solaio Mezzanino M1
- Solaio M0 e M2 (testata nord)
- Solaio M0 e M2 (testata sud)
- Travi cuscino
- Passerelle trasversali



Santa Barbara

- Stesi circa 146.369 mc di materiale per la realizzazione della collina schermo




Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali – Campo di Marte

In corso attività di trasporto e scarico conci.


È in corso lo scavo della galleria Binario Dispari. Completate le attività di *Compensation grouting*.



Stato di avanzamento cantieri

Cantieri principali – Stazione AV


Conclusa casseratura, armatura e getti travi cuscino e passerelle. Sono stati realizzati i solai M0 e M2 della testata nord e M0 e M2 della testata sud. Solaio M1 sud in corso attività di scavo. In corso attività di scavo e realizzazione puntoni metallici integrativi.



Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Fortezza da Basso

Presso i cantieri di Fortezza da Basso, sono state completate tutte le attività.



Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Via delle Ghiacciaie e Via Cittadella

- Via Cittadella: area in fase di riconsegna
- Via delle Ghiacciaie: area in fase di riconsegna



Via Cittadella



Via delle Ghiacciaie

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – Viale Redi, Via del Sodo, Scuola Ottone Rosai

- Viale Redi: area in fase di riconsegna
- Via del Sodo: tempistiche di esecuzione dell'intervento da concordare con il Comune di Firenze.
- Scuola Ottone Rosai: area in fase di riconsegna



Scuola Ottone Rosai

Stato di avanzamento cantieri

Cantieri secondari – By-Pass del torrente Mugnone

- Attività in corso lato viale Redi;
- Via Cosseria: conclusa la realizzazione dei micropali nei pressi di Ponte degli Alpini. Sono in fase di realizzazione i micropali nei pressi della linea ferroviaria.



Viale Redi



Via Cosseria



Grazie - Fine