



LEGENDA KEYPLAN

	Cantiere non iniziato
	Cantiere con lavorazioni invasive
	Cantiere con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

	Aree cantierizzate	
	Viabilità durante le fasi di cantiere	
	Cantiere - Fase Indicatori su viabilità	Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Cantiere - Fase Indicatori su viabilità	Etichetta per cantieri in attesa di preeserizio
	Avanzamento sede realizzata	

COMUNE DI FIRENZE
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE

LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE
 CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE
 Contemporaneità Mese 1

COMUNE DI FIRENZE
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 DOTT. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

	architectna engineering IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE ING. SANTI CAMINTI	Prestazioni specialistiche Ing. Santi Caminti Progetto Transitorio e Studi Interpolari Ing. Angelo Turchetti Progetto dei Segni e Segnaletica Ing. Maurizio Falco Progetto della Struttura Arch. Sebastiano Fusi Progetto Antidive/Parapetito e Insestimento Urbani Ing. Piero Caracciolo Progetto della Opera Urbanistica Dott. Gian-Roberto Chiosso Progetto Geologico Dott. Leo Luca Polignone Indagini geotecniche Antropogene Dott. Giacomo Bertolini Verifica geotecnica Impianti Accoppiati Ing. Santi Caminti Relazione della gestione operativa per la Sicurezza Ing. Francesco Tamburini Relazione di Impatto Ambientale Ing. Andrea Spinosa Relazione di Piano Economico e Finanziario
--	--	--

Consulenti

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-001	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL001-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nelli	S. Caminti	S. Caminti	
0B	Febbraio 2025	Emissione a seguito RED-RNA	A. Nelli	S. Caminti	S. Caminti	
0C						