



LEGENDA KEYPLAN

	Cantieri non iniziato
	Cantieri con lavorazioni invasive
	Cantieri con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

	Aree cantierizzate
	Viabilità durante le fasi di cantiere
	Cantieri - Fase indicatori su viabilità Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Cantieri - Fase indicatori su viabilità Etichetta per cantieri in attesa di preesenzio
	Avanzamento sede realizzata

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO
CANTIERIZZAZIONE
CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE
Contemporaneità Mese 8

COMUNE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
S.P.A.
IL PRESIDENTE
DOTT. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

	Prestazioni specialistiche Ing. Santi Caminiti Ing. Marco Fazio Arch. Sebastiano Fusi Ing. Piero Caracci Dott. Geo. Roberto Dienero Dott. Leo Luca Pellegrini Dott. Gabriele Santucci Ing. Santi Caminiti Ing. Francesco Tamburini Ing. Andrea Spina	Progetto Funzionale e Studi Impianti Progetto degli Impianti Tecnologici Progetto della Struttura Progetto Antidive/Parapetto e Insestimento Urbani Progetto della Opera Viabile Progetto Geologico Indagini geotecniche Antropogene Verifiche geotecniche Spinta Acqua Relazione della prima istruttoria per la Sicurezza Relazione di studio Ambientale Relazione di Piano Economico e Finanziario
--	--	--

Consulenti

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-008	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL008-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nito	S. Caracci	S. Caracci	
0B	Febbraio 2025	Emissione a regola RED-RNA	A. Nito	S. Caracci	S. Caracci	
0C						