



**LEGENDA KEYPLAN**

	Cantiere non iniziato
	Cantiere con lavorazioni invasive
	Cantiere con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

**LEGENDA PLANIMETRIA**

	Aree cantierizzate
	Viabilità durante le fasi di cantiere
	Cantiere - Fase indicatori su viabilità Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Cantiere - Fase indicatori su viabilità Etichetta per cantieri in attesa di preesenzio
	Avanzamento sede realizzata

**COMUNE DI FIRENZE**  
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.

SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE  
LINEA 3 (Il lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO  
CANTIERIZZAZIONE  
CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE  
Contemporaneità Mese 10

COMUNE DI FIRENZE - ING. MICHELE PRIORE  
TRAM DI FIRENZE - ING. FABRIZIO BARTALONI

**GRUPPO DI LAVORO**

<b>architecna engineering</b>	Prestazioni specialistiche
ING. SANTI CAMINITI	Progetto funzionale e Studi Impianti
ING. ALBERTO TOSCANI	Progetto Impianti Tecnologici
ING. MARCO FALDI	Progetto della Struttura
ING. SALVATORE FALDI	Progetto Antidive/Parapetto e Insestimento Urbano
ING. PIERLUIGI CAROTTI	Progetto della Opera Viabile
ING. GIAN ROBERTO DIAMANTI	Progetto Geologico
ING. LUISA PASTREGLI	Indagini geotecniche Antidive/Parapetto
ING. CARLO BIANCHI	Indagini geotecniche Tratta Acquisti
ING. SANTI CAMINITI	Redazione della gara di appalto per la Struttura
ING. FRANCESCO TAMBURINI	Redazione studi di coerenza Ambientale
ING. ANDREA SPINOSA	Redazione di Piano Economico e Finanziario

Consulenti:  
SDAprogetti, ambiente, Gndem, RISSPRODI ASSOCIATI, GEODINAMICA, J+S, Spinosa, ArchLands

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-010	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL010-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0B	Febbraio 2025	Emersione a regola d'arte	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0C						