



LEGENDA KEYPLAN

	Cantiere non iniziato
	Cantiere con lavorazioni invasive
	Cantiere con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

	Aree cantierizzate
	Viabilità durante le fasi di cantiere
	Cantiere - Fase indicatori su viabilità Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Cantiere - Fase indicatori su viabilità Etichetta per cantieri in attesa di preeserzione
	Avanzamento sede realizzata

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.
SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO
CANTIERIZZAZIONE
CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE
Contemporaneità Mese 14

COMUNE DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

architecna engineering	Prestazioni specialistiche
ING. SANTI CAMINITI	Progetto funzionale e Studi Impianti
ING. ALBERTO TOSCANI	Progetto degli Impianti Tecnologici
ING. MARCO FALDI	Progetto della Struttura
ARCH. SALVATORE FALDI	Progetto Architettonico-Panoramico e Inserimento Urbano
ING. PIERLUIGI CAROTTI	Progetto della Opera Viaria
DOTT. GIAN ROBERTO DIAMANTI	Progetto Geologico
DOTT. SSA LAURA POGGIAMONTE	Indagini geotecniche Ambientali
DOTT. CARLOTTA BIANCHI	Indagini geotecniche Ambientali
ING. SANTI CAMINITI	Redazione della relazione per la Sicurezza
ING. FRANCESCO TAMBURINI	Redazione studi di Caratteristiche Ambientali
ING. ANDREA SPINOSA	Redazione di Piani Economici e Finanziari

Consulenti

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-014	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL014-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0B	Febbraio 2025	Emersione a regola RED-RNA	A. Nitti	S. Caracci	S. Caracci	
0C						