



LEGENDA KEYPLAN

- Cantieri non iniziati
- Cantieri con lavorazioni invasive
- Cantieri con lavorazioni di finitura
- Lavorazioni ultimate

LEGENDA PLANIMETRIA

- Area cantierizzate
- Viabilità durante le fasi di cantiere
- Cantieri - Fase indicatori su viabilità
- Cantieri - Fase indicatori su viabilità
- Avanzamento sede realizzata

COMUNE DI FIRENZE
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.
 SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE
 LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Rovezzano

PROGETTO DEFINITIVO
 CANTIERIZZAZIONE
 CONTEMPORANEITA' DEI CANTIERI E VIABILITA' ALTERNATIVE
 Contemporaneità Mese 27

COMUNE DI FIRENZE
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ING. MICHELE PRIORE

TRAM DI FIRENZE S.P.A.
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 DOTT. FABRIZIO BARTALONI

GRUPPO DI LAVORO

architecna engineering	Prestazioni specialistiche	Ing. Santi Caminiti	Progetto Funzionale e Studi Impianti
Ing. Marco Fazio	Progetto Impianti Tecnologici	Ing. Marco Fazio	Progetto della Struttura
Arch. Sebastiano Fusi	Progetto Antidive	Ing. Paolo Caracci	Progetto della Opera Viabile
Ing. Paolo Caracci	Progetto Antidive	Ing. Francesco Tamburini	Progetto Geologico
Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche	Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche
Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche	Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche
Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche	Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche
Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche	Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche
Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche	Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche
Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche	Dott. Gian Roberto Di Lorenzo	Indagini geotecniche

SDAprogetti

ambiente...

Gndem

S. CARAVATI ASSOCIATI

GEODINAMICA

J+S

Spinosa

ArchLands Studio

COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
FL322	PD	CAN	PL-027	08	1:500	FL322-PD-CAN-PL027-08.pdf
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	
0A	Novembre 2024	Prima emissione	A. Nobile	S. Caravati	S. Caravati	
0B	Febbraio 2025	Emersione a regola d'arte	A. Nobile	S. Caravati	S. Caravati	
0C						