



**LEGENDA KEYPLAN**

	Cantiere non iniziato
	Cantiere con lavorazioni invasive
	Cantiere con lavorazioni di finitura
	Lavorazioni ultimate

**INTERVENTI SULLE VIABILITÀ PREVISTE NEL MESE**

V17 - Segni  
 V18 - Mazzini  
 V26 - Arnolfo  
 V27 - Campofiore  
 V28 - Quintino Sella  
 V35 - Cardinale della Costa

**LEGENDA PLANIMETRIA**

	Aree cantierizzate
	Viabilità durante le fasi di cantiere
	Cantiere - Fase 0 Etichetta per cantieri con lavorazioni attive
	Cantiere - Fase 1 Etichetta per cantieri in attesa di preesclusione
	Avanzamento sede realizzata

**COMUNE DI FIRENZE**  
 Direzione Nuove Infrastrutture - Ufficio Tramvia

**Società TRAM DI FIRENZE S.P.A.**

**SISTEMA TRAMVIARIO DI FIRENZE**  
 LINEA 3 (II lotto) - Tratta Libertà-Bagno a Ripoli

**PROGETTO DEFINITIVO**

**CANTIERIZZAZIONE CONTEMPORANEITÀ DI CANTIERE**  
 Sequenza degli interventi - Contemporaneità Mese 1

COMUNE DI FIRENZE  
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. MICHELE PRIORIO  
 TRAM DI FIRENZE S.P.A.  
 IL PRESIDENTE DEL PROCEDIMENTO DOTT. FABRIZIO BARTALONI  
 Aleph  
 ARCHITECTONICA ENGINEERING  
 IL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE ING. SANZI CAMINITI

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**

Progettazione e coordinamento: ARCHITECTONICA ENGINEERING s.r.l.	Studio urbanistico e paesaggistico: STUDIO ROSSIPRODI	Studio topografico: ALEPH	Studio ambiente: AMBIENTE s.p.a.	Antropologia: COOPERATIVA ARCHITECTONICA
Progettazione SGA PROGETTI	Aspetti strutturali ponte: STUDIO WATKIN PARTNERS	Aspetti strutturali sede: STUDIO GARFALDI TORREBELLA	Geologia: GEOINTEC s.p.a.	Idrologico: HYDROLOGIC INGENIERIA
SDAprogetti	MATILDI - PARTNERS	STUDIO	GEOINTEC s.p.a.	HO

PROGRESSIVO	COMMESSA	FASE	COMPARTO	DOCUMENTO	REV.	SCALA	NOME FILE
	FL32	PD	CAN	PL007	0C	1:5.000	FL32-PD-CAN-PL007-0C.pdf

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0A	Gennaio 2022	Emissione per aggiornamento Progetto (PSC, Cantierizzazioni, P.d.M.)	Tacchi	Salvo	Caminiti
0B	Febbraio 2022	Emissione per concessione realt.	Tacchi	Salvo	Caminiti
0C	Maggio 2022	Emissione a seguito di C.d.S. istruttoria RNH e aggiornamento Progetto PSC, Cantierizzazioni, P.d.M.	Tacchi	Salvo	Caminiti